經濟部水利署中區水資源局　會議紀錄

壹、會議名稱：108 年度臺中地區水源調配小組第 2 會議

貳、會議時間：108 年 2 月 12 日（星期二）下午 4 時

參、會議地點：本局調度中心一樓會議室

肆、主持人：顏副局長詒星

伍、記錄人：趙美英

陸、出（列）席者：(如附簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、與會單位意見：

玖、綜合結論：

一、台中調度區水源調配因應措施如下，並依據水利署供水情勢檢討會議決議調整：

(一) 鯉魚潭水庫：

1.鯉魚潭水庫 2 月管控公共給水每日出水量 63 萬噸。

2.大安溪一期作訂於 2 月 15 日開始供灌，供灌前仍以生態流量放水,上灌區供 2.7 cms (生態流量)、下灌區供 0.3cms(生態流量)，臺中水利會於會中充分表達第一期作用水需求，惟考量現況水情及未來水文狀況，2 月 15 日起供水量經討論後，上灌區供水 3cms、下灌區供水量視大安溪河川流量由鯉魚水潭彈性調配供應，3 月份供水量於下次會議研商。

(二)德基水庫(石岡壩)：

1.石岡壩供應公共用水至豐原淨水場維持 90 萬噸以上出水量。

2.大甲溪第一期作訂於 2 月 21 日開始供灌，葫蘆墩圳 2 月中旬取水量為 2 cms(日間 3cms，夜間減量為 1cms)、2 月下旬為 7cms；石岡壩下游各圳路 2 月中旬放水量 1.75 cms(日間 2.5cms，夜間減量為 1cms)、2 月下旬為 8cms，視水情與降雨情形彈性調整農業供水量。

二、卓蘭發電廠於會議中提案，2號機組主閥漏水日益加劇，恐有影響廠房安全之虞，亟需調降士林攔河堰水位進行頭水隧道及壓力鋼管放空檢修，訂於2月14日~2月21日進行主閥檢修相關工作，於檢修作業期間，上游入流量扣除上灌區放水量外，餘均蓄存於士林攔河堰，集水區若有明顯降雨，上、下灌區用水直接由士林攔河堰放流；並請卓蘭發電廠確實掌握檢修期程，勿影響降雨後引水時機。

三、各水庫將以水利署108年1月18日供水情勢檢討會議所訂2月安全蓄水量進行管控，並逐月檢討供水策略與管控措施；請各水利會落實加強灌溉管理措施(如延後供灌、實施大區輪灌、縮短供灌期程與採行最有效率供灌措施)，於下次會議視整田插秧進度檢討供灌水量。

四、請各單位依據上列決議量協助管控各區水庫水情，並於降雨期間若田間水量充足時，由各水利會主動聯繫各水庫管理中心進行減、停供水措施，並請各水庫管理中心聯繫上游電廠減少發電放水量，以節省水量蓄存水庫延長供水時程。

五、請各縣市政府因應枯水期，開放污水處理廠放流水提供次級用水使用，以利用於區域排水清潔或降低揚塵，另請中部科學工業園區管理局自即日起輔導廠商自主節水。

壹拾、散會